

Информация
о результатах проведенной плановой камеральной
проверки муниципального казенного учреждения
«Управление строительства муниципальных объектов»

г. Туапсе

«28» апреля 2025 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения администрации Туапсинского муниципального округа от 4 марта 2025 г. № 38-р «О назначении контрольного мероприятия», Плана контрольных мероприятий отдела внутреннего финансового контроля администрации Туапсинского муниципального округа на 2025 год, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 28 декабря 2024 г. № 1664 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Туапсинский район на 2025 год» (с изменениями).

Тема контрольного мероприятия: проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок (выборочно) муниципального казенного учреждения «Управление строительства муниципальных объектов».

Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия:

1) соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, закрепленных за органом внутреннего муниципального финансового контроля.

Контрольное мероприятие проведено методом плановой камеральной проверки.

Проверяемый период: 2023 год – истекший период 2025 года.

Контрольное мероприятие проведено проверочной группой в составе: начальника отдела внутреннего финансового контроля администрации Туапсинского муниципального округа Юкловой Н.А. (руководитель проверочной группы), главного специалиста отдела внутреннего финансового контроля администрации Туапсинского муниципального округа Аксеновой Е.Н.

Срок проведения контрольного мероприятия: 25 рабочих дней, с 21 марта 2025 г. по 24 апреля 2025 г.

При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных информационных систем, путем анализа и оценки полученной из них информации (документация, размещенная на официальном

сайте в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (*далее – ЕИС*), с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных лиц объекта контроля.

Общие сведения об объекте контроля:

Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение «Управление строительства муниципальных объектов» (*далее – МКУ «УСМО», заказчик*), ОГРН 1022303281560, ИНН 2322025596; код организации по сводному реестру 033ИЧQ53; юридический адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3, каб. 8; фактический адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Победы, д. 17, каб. 16; тел. 8 (86167) 2-42-90.

МКУ «УСМО» действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 29 сентября 2014 г. № 2830 (*далее – Устав*) (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Туапсинский район от 21 января 2015 г. № 237; от 20 октября 2016 г. № 1616; от 29 сентября 2017 г. № 1625; от 19 июля 2019 г. № 1164).

Учредителем и собственником имущества МКУ «УСМО» является муниципальное образование Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края.

Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении МКУ «УСМО» осуществляет управление капитального строительства администрации Туапсинского муниципального округа.

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах утвержденных главным распорядителем средств бюджета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и бюджетных смет.

Функции и полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ «УСМО», осуществляет управление имущественных отношений администрации Туапсинского муниципального округа.

МКУ «УСМО» имеет самостоятельный баланс, счета, печать с полным наименованием на русском языке, другие необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки со своим наименованием; приобретает от своего имени имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика и отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными средствами.

МКУ «УСМО» осуществляет свою деятельность в сфере капитального строительства, капитального и текущего ремонта, сноса объектов капитального строительства и рекламных конструкций в соответствии с предметом и целями деятельности.

Предметом деятельности учреждения является обеспечение условий реализации федеральных, краевых и муниципальных программ в пределах своей компетенции.

Целью деятельности учреждения является проведение капитального

строительства, капитального ремонта объектов муниципальной собственности Туапсинского муниципального округа.

Правом подписи документов МКУ «УСМО» обладает начальник - Гайдин Ю.А. (трудовой договор от 14 апреля 2021 г. № 819; распоряжение администрации муниципального образования Туапсинский район от 15 апреля 2021 г. № 150-рл «О приеме Гайдина Ю.А.»).

Правом подписи документов с использованием сертификатов квалифицированной электронной подписи юридического лица наделен начальник МКУ «УСМО» Гайдин Ю.А. (приказ МКУ «УСМО» от 15 апреля 2021 г. № 5 «О должностных лицах, наделенных правом подписания документов с использованием сертификата квалифицированной электронной подписи юридического лица»).

К проверке представлен Договор № 109 оказания услуг по осуществлению бюджетного учета и составлению бюджетной и иной отчетности от 8 апреля 2019 г., заключенный учреждением с МКУ «ЦБУО администрации муниципального образования Туапсинский район» (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями № 1, № 2, № 3).

Указанным договором руководитель учреждения передал часть своих полномочий начальнику МКУ «ЦБУО администрации муниципального образования Туапсинский район» (Барановой А.В.), а в ее отсутствие заместителю начальника, а именно - иметь право первой подписи и скреплять печатью МКУ «ЦБУО администрации муниципального образования Туапсинский район» при оформлении платежных документов (платежных поручений) и иных документов, связанных с финансированием учреждения, участвовать в рассмотрении материалов дела при проверках, а также предоставлять во внебюджетные фонды и получать из внебюджетных фондов документы, акты, решения по требованию, разрешать выдачу авансов и заработной платы работникам учреждения.

Ответственным за бухгалтерское обслуживание учреждения с правом второй подписи при оформлении бухгалтерских документов, документов на финансирование и иных финансово-распорядительных и отчетных документов является главный бухгалтер МКУ «ЦБУО администрации муниципального образования Туапсинский район».

Договор № 109 оказания услуг по осуществлению бюджетного учета и составлению бюджетной и иной отчетности от 8 апреля 2019 г. был расторгнут 28 декабря 2024 г.

С 2025 года право подписи при оформлении платежных документов (платежных поручений) и иных документов, связанных с финансированием МКУ «УСМО» передано МКУ «ЦБ органов местного самоуправления» (Бурцевой Е.А.) на основании Договора № 13 оказания услуг по осуществлению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и иной отчетности, заключенного 9 января 2025 г.

Для осуществления контрольного мероприятия объекту контроля направлен запрос от 4 марта 2025 г. № 2/03.4 о предоставлении документов, информации и материалов, действующих в проверяемом периоде (2023 год – истекший период 2025 года), в виде заверенных копий (либо оригиналов документов по описи).

МКУ «УСМО» к проверке предоставлены документы (исх. № 62 от 14 марта 2025 г., б/н от 20 марта 2025 г.) с соблюдением срока, установленного в запросе документов.

Орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет контроль в отношении:

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (*далее - Закон № 44-ФЗ*) (п. 2 ч. 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ);

- определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (*далее – НМЦК*), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (п. 3 ч. 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ);

- соблюдения предусмотренных Законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (п. 5 ч. 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ);

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки (п. 7 ч. 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ).

Выборочной проверке подверглись закупки, включенные в план-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов:

1. Муниципальный контракт № 2023.056748 от 16 марта 2023 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 10 им. Т.П. Северова г. Туапсе» (ИКЗ: 233232202559623650100100050214120243; КТРУ: 41.20.40.000-00000020) на сумму 77 245 584,0 руб., заключенный с ООО «ГОРСТРОЙ» (ИНН 2322020069) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. С учетом дополнительного соглашения № 6 от 27 декабря 2023 г. стоимость контракта составила 84 959 864,0 руб. (*далее – Закупка № 1, Контракт № 2023.056748*).

2. Муниципальный контракт № 2023.046049 от 27 марта 2023 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай. Капитальный ремонт здания школы» (ИКЗ: 233232202559623650100100060014120243; КТРУ: 41.20.40.000-00000020)

на сумму 37 619 922,27 руб., заключенный с ООО «ГОРСТРОЙ» (ИНН 2322020069) по итогам проведения электронного аукциона (извещение № 081850000823001082 от 17 февраля 2023 г.). С учетом дополнительного соглашения № 6 от 22 декабря 2023 г. стоимость контракта составила 41 096 411,69 руб. (*далее – Закупка № 2, Контракт № 2023.046049*).

3. Муниципальный контракт № 2023.045422 от 27 марта 2023 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка МО Туапсинский район» (ИКЗ: 233232202559623650100100070014120243; КТРУ: 41.20.40.000-00000020) на общую сумму 26 600 000,0 руб., заключенный с ООО «ВЛАДЛЕН» (ИНН 2311211625) по итогам проведения электронного аукциона (извещение № 081850000823001083 от 17 февраля 2023 г.). С учетом дополнительного соглашения № 2 от 15 декабря 2023 г. стоимость контракта составила 28 529 590,0 руб. (*далее – Закупка № 3, Контракт № 2023.045422*).

Общая сумма проверенных средств: 154 585 865,69 руб.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

1. При проверке соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со ст. 19 Закона № 44-ФЗ, нарушения соблюдения заказчиком установленных предельных цен товаров, работ, услуг, не выявлены, т. к. закупки, подвергшиеся выборочной проверке (Закупки № 1 - № 3) отсутствуют в перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, утвержденном приказом управления капитального строительства администрации муниципального образования Туапсинский район от 17 июля 2017 г. № 14 (с изменениями), т. е. данный правовой акт к указанным закупкам не применяется). В связи с утверждением постановления администрации Туапсинского муниципального округа от 28 декабря 2024 г. № 1661 «Об установлении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края, содержанию указанных актов и обеспечению из исполнения» управлению капитального строительства администрации Туапсинского муниципального округа необходимо утвердить (актуализировать) нормативные затраты на обеспечение функций муниципального органа и требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальным органом и (или) подведомственными ему казенными учреждениями.

2. При проверке определения и обоснования НМЦК установлено:

1) заказчиком не указывается дата подготовки обоснования НМЦК посредством применения проектно-сметного метода (Закупки № 1 - № 3);

2) по Закупкам № 1, № 3 нарушений в расчете НМЦК не установлено, по Закупке № 2 установлено, что НМЦК в протоколе начальной (максимальной) цены контракта указана некорректно - в размере 46 458 368,0 руб., верно -

46 458 638,0 руб. Согласно представленным пояснениям, при указании НМЦК была допущена техническая ошибка;

3) заказчиком не была актуализирована информация в позиции «Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи» плана-графика по НМЦК на стадии подготовки и публикации извещения о закупке (Закупки № 1 - № 3);

4) поскольку заказчик, в т. ч. в сводных сметных расчетах по Закупкам № 1 - № 3 указал, что стоимость работ включает в себя НДС, необходимо заключать контракты на соответствующих условиях, вне зависимости от применения системы налогообложения участником закупки. При заключении контрактов по Закупкам № 1 - № 3 определено, что цена контракта НДС не облагается. Согласно ч. 2. ст. 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Корректировка заказчиком цены контракта при заключении муниципального контракта с участником, применяющим упрощенную систему налогообложения, путем исключения из стоимости работ НДС не допускается (в т. ч. с учетом разъяснений);

3. При проверке соблюдения предусмотренных Законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, выполненной работы (ее результата) условиям контракта установлено:

1) возможность изменения, расторжения контрактов в соответствии со ст. 34, 95, 96, 112 (ч. 65.1) Закона № 44-ФЗ по Закупкам № 1 - № 3 была предусмотрена. В ходе проведения строительно-монтажных работ возникала необходимость изменения условий контрактов. При изменении сроков исполнения отдельных этапов контрактов в Дополнительных соглашениях № 1 по Закупкам № 1 - № 3 не была отражена ссылка на основании внесения изменений - п. 12 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. При изменении цены контракта в Дополнительном соглашении № 2 по Закупке № 3 не отражена ссылка на основании внесения изменений - п. 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ;

2) по Закупкам № 1 - № 3 к проверке представлены обращения подрядчиков об изменении существенных условий контрактов, в части изменения количества этапов выполняемых работ согласно приложенным проектам дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения по Закупкам № 1 - № 3 на изменение количества, стоимости и сроков исполнения отдельных этапов контрактов были заключены в соответствии с п. «г» ч. 1 постановления Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» (с изменениями) (*далее - Постановление Правительства РФ № 680*), с соблюдением положений п. 1.3, п. 12 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. При этом, в дополнительных соглашениях не была указана

причина внесения изменений, дающая право на изменения по Постановлению Правительства РФ № 680 – «возникновение в ходе исполнения муниципального контракта, независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения». Заключенные дополнительные соглашения к контрактам размещены в ЕИС;

3) кроме изменения отдельных этапов контракта, по Закупке № 1 подрядчик ООО «ГОРСТРОЙ» в ходе работ обратился к заказчику (исх. № 96 от 8 ноября 2023 г.) с предложением изменить состав работ в помещениях № 85, № 86, заменив на расчистку и качественную покраску существующего деревянного пола. Заказчик МКУ «УСМО» согласовал (исх. № 544 от 9 ноября 2023 г.) сохранение деревянного пола в помещениях № 85, № 86 (спортзал и тренерская), с внесением изменений в состав выполняемых работ. Сметой были предусмотрены демонтаж деревянного покрытия и укладка покрытия спортивного Taraflex Sport M plus в объеме 166,566 м². стоимостью 740 451,0 руб. К проверке были представлены пояснения МКУ «УСМО» (исх. № 105/17 от 17 апреля 2025 г.) с обоснованием принятого решения по согласованию изменений состава выполняемых работ. Изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту допускается по п. б) ч. 1 Постановления Правительства РФ № 680, при этом, с целью изменения условий контракта заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с Законом № 44-ФЗ информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа (ч. 4 Постановления Правительства РФ № 680). В нарушение ч. 4 Постановления Правительства РФ № 680 в установленный срок (10 рабочих дней) заказчик не направил подрядчику подписанное соглашение об изменении условий Контракта № 2023.056748. Дополнительное соглашение № 4, в котором не указано такое основание как изменение объема и (или) видов выполняемых работ (по обращению подрядчика ООО «ГОРСТРОЙ» исх. № 96 от 8 ноября 2023 г.), было заключено 27 ноября 2023 г., с нарушением установленного срока на 5 дней относительно указанного обращения подрядчика;

4) в соответствии с п. 8.2 контрактов по Закупкам № 1 - № 3 в ЕИС также размещены подписанные электронные образы Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, с отражением оттиска штампа «экспертиза проведена». Приемка осуществлялась представителем заказчика - начальником МКУ «УСМО» Гайдиным Ю.А., с участием представителя организации, осуществляющей строительный контроль – директора МУП «ДСРКРОТР» Попова И.В. В нарушение п. 3.3 Положения о порядке проведения приемки и экспертизы поставленного товара, выполненной работы (ее результата), оказанной услуги, отдельного этапа исполнения контракта, являющихся

результатом муниципального контракта, проводимой заказчиком своими силами, утвержденного приказом МКУ «УСМО» от 11 января 2022 г. № 5 (*далее - Положение о приемке*), п. 8.14 контрактов приемочная комиссия в МКУ «УСМО», состоящая не менее чем из 5 человек, для приемки выполненных работ по Закупкам № 1 - № 3 не создавалась.

5) заказчиком, с соблюдением сроков, установленных п. 8.4 контрактов по Закупкам № 1 - № 3, осуществлялись подписание и размещение в ЕИС документов о приемке. По условиям контрактов заказчик предусмотрел составление формы Акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта (в п. 8.13, 8.14). Учреждение может использовать как унифицированные бланки, так и самостоятельно разработанные формы. В нарушение п. 3.3 Положения о приемке Акты приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) по Закупкам № 1 - № 3 подписаны без участия приемочной комиссии, представителем заказчика - начальником МКУ «УСМО» Гайдиным Ю.А.;

6) по Закупкам № 2, № 3 заказчиком допущено нарушение порядка авансирования. По Закупке № 2 авансовый платеж на общую сумму 11 285 976,68 руб. произведен заказчиком с нарушением срока, установленного п. 4.2. Контракта № 2023.046049 на 5 дней. По Закупке № 3 авансовый платеж на общую сумму 7 980 000,0 руб. произведен заказчиком с нарушением срока, установленного п. 4.2. Контракта № 2023.045422 на 6 дней. Сроки давности привлечения к административной ответственности по ст. 7.30.2 КоАП РФ за нарушение срока авансирования истекли: по Закупке № 2 - 14 апреля 2024 г., по Закупке № 3 - 13 апреля 2024 г.;

7) по Закупкам № 1, № 2 оплата за выполненные работы была произведена в пределах срока, установленного п. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 4.3 контрактов (7 рабочих дней), но в отдельных случаях с нарушением порядка оплаты, установленного п. 4.3 контрактов (по Закупке № 1 - на общую сумму 35 152 525,0 руб., по Закупке № 2 - на общую сумму 6 577 649,48 руб.) - по факту подписания форм № КС-2 и Актов о приемке выполненных работ от 25 декабря 2023 г. с участием представителя организации, осуществляющей строительный контроль, до размещения подрядчиком документа о приемке в ЕИС и документа о приемке, подписанного заказчиком. Обязанность заказчика произвести оплату по контракту возникает с даты, приемки выполненной работы – даты размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком. Возникновение денежного обязательства подтверждает документ о приемке в электронной форме (письмо Федерального казначейства от 19 ноября 2021 г. № 07-04-05/14-28375 «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета»). В случае временного разрыва между датами передачи результатов работ и приемки в электронной форме денежное обязательство в момент передачи признавать нельзя. Принимая во внимание, что в указанных случаях на момент признания в учете обязательств срок предъявления требования об оплате не наступил (возникает с даты приемки), при этом согласно положениям ст. 94 Закона

№ 44-ФЗ формирование документа о приемке осуществляется подрядчиком, что не позволяет заказчику на момент приемки работ однозначно определить дату подписания документа о приемке, вышеуказанные обязательства отражаются по кредиту соответствующих счетов аналитического учета 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» с одновременным отражением суммы отложенного обязательства на соответствующем счете аналитического учета счета 0 502 99 000 «Отложенные обязательства» (п. 302.1, 308 Инструкции от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»). Срок давности привлечения к административной ответственности по ст. 7.30.2 КоАП РФ за нарушение порядка оплаты истек: по Закупке № 1 - 28 декабря 2024 г. (срок для оплаты по последнему этапу контракта - 28 декабря 2023 г.); по Закупке № 2 - 18 января 2025 г. (срок для оплаты по последнему этапу контракта - 18 января 2024 г.). Заказчиком к проверке представлены пояснения по факту оплаты выполненных работ в отсутствие приемки работ в ЕИС (исх. №111/17 от 22 апреля 2025 г.) согласно которым подрядчик не мог 25 декабря 2023 г. разместить электронные акты по причине сбоя в ЕИС. Акты о приемке работ и КС-2 были подписаны 25 декабря 2023 г. Учитывая, что оплату за выполненные работы необходимо было произвести до конца года, а на проведение оплаты также требуется время, было принято решение направить платежные поручения заранее;

8) по Закупке № 3 оплата за выполненные работы была произведена с соблюдением порядка и срока, установленного п. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 4.3 Контракта № 2023.045422;

9) по Закупке № 2 в ЕИС недостоверно размещена информация об исполнении Контракта № 2023.046049 - фактическая оплата в размере 41 096 321,69 руб., отклонение на - 90,0 руб. Согласно устно представленным пояснениям причиной некорректно указанного размера фактической оплаты по Контракту № 2023.046049 является технический сбой в ЕИС. Платежные поручения предоставлены на общую сумму 41 096 411,69 руб.;

10) по Закупке № 1 были выявлены факты выполнения работ ненадлежащего качества, при этом заказчик был вправе в соответствии с п. 8.11 Контракта № 2023.056748 не отказывать в приемке работ. Дата заявления заказчика или должностных лиц МБОУ СОШ № 10 им. Т.П. Северова г. Туапсе о выявленных недостатках выполненных работ в ходе проверки не установлена. Подрядчиком устранялись недостатки выполненных работ при наличии возможности предоставления помещений без ущерба для учебного процесса, в подтверждение были представлены Акт б/н от 16 февраля 2024 г. и Акт № 1 от 1 апреля 2024 г. на устранение замечаний, недостатков (дефектов);

11) по Закупке № 3 в нарушение п. 9.3 Контракта № 2023.045422 подрядчик ООО «ВЛАДЛЕН» не предоставил обеспечение гарантийных

обязательств в размере 950 899,95 руб. В нарушение п. 13.4 Контракта № 2023.045422 заказчик не направил подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа) за неисполнение обязательства, предусмотренного контрактом, не имеющего стоимостного выражения, определяемого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». В нарушение ч. 7.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 4.3 Контракта № 2023.045422 заказчиком осуществлялась приемка и оплата выполненных работ по Закупке № 3 при отсутствии обеспечения подрядчиком гарантийных обязательств. Указанные нарушения устранялись заказчиком МКУ «УСМО» в ходе проведения контрольного мероприятия - подрядчику направлено Требование о предоставлении гарантийного обязательства и оплате штрафных санкций (исх. от 23 апреля 2025 г. № 114/17);

12) выполнение работ по Закупкам № 1 - № 3 осуществлялось подрядчиками с нарушением сроков, установленных контрактами, в т. ч. с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями. Заказчик направил подрядчикам Требования об оплате штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ. Расчет пени по Закупкам № 1 - № 3 произведен заказчиком не верно - неустойка рассчитывалась, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства до даты приемки работ заказчиком, следовало до даты исполнения подрядчиком обязательства. Размер пени завышен заказчиком: по Закупке № 1 - на 135 812,10 руб.; по Закупке № 2 – на 130 970,28 руб.; по Закупке № 3 – на 15 562,44 руб.;

13) по Закупке № 1 пени по Контракту № 2023.056748 оплачены подрядчиком ООО «ГОРСТРОЙ» платежным поручением № 68 от 14 февраля 2024 г. на 1 147 157,43 руб. соответственно в завышенном размере. К проверке не представлена информация о принятом решении заказчика по вопросу списания неустойки по Закупке № 1 (Контракт № 2023.056748), о наличии соответствующего обращения подрядчика и сверки расчетов;

14) по Закупкам № 2, № 3 подрядчики обратились к заказчику МКУ «УСМО» о списании начисленной неустойки (пени) по контрактам: ООО «ГОРСТРОЙ» в размере 574 398,03 руб., ООО «ВЛАДЛЕН» в размере 306 255,10 руб., с приложением актов сверки взаимных расчетов. По общему правилу, предусмотренному ст. 309 ГК РФ, на нормах которого основан Закон № 44-ФЗ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных

правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Списание неустойки (пени) заказчиком не осуществлялось, соответствующие документы к проверке не представлены. Обязательства заказчика, установленные Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2018 г. № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом», не выполнены. Из пояснений заказчика, представленных к проверке (исх. № 113/17 от 23 апреля 2025 г.) следует, что в МКУ «УСМО» приказом от 5 октября 2022 г. № 50 была создана комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Но в связи с большим объемом выполняемых функций и задач МКУ «УСМО» в установленные сроки произвести списание неустойки не представилось возможным, эта работа будет выполнена в ближайшие сроки.

4. При проверке соответствия использования выполненных работ (их результатов) целям осуществления Закупок № 1, № 2, № 3 нарушений не установлено. Рассматриваемые закупки были осуществлены в целях продления срока службы объектов, устранения физического износа, поддержания и улучшения эксплуатационных свойств зданий без изменения их функций. Факты неэффективного использования выполненных работ отсутствуют.

Начальник отдела внутреннего финансового
контроля администрации Туапсинского
муниципального округа

 Н.А. Юклова